

Vállalkozási Szerződést Módosító Okirat II.

mely létrejött egyrészről a **NYÍRTÁVHŐ Kft.** (adószám: 11241256-2-15, cégjegyzékszám: 15-09-061685, képvis.: Joó László ügyvezető) 4400 Nyíregyháza, Népkert u. 12. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**), másrészről az

„KE-VÍZ 21” Zrt. (adószám: 10650730-2-15 cégjegyzékszám: 15-09-061563, képvis.: Benzce Antal, Benzce Antal Zoltán, Hajzer Gábor, Dr. Szokolczay Zsolt – mindannyian önálló jogosultsággal) 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 21. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság, mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1., A felek megállapítják, hogy közbeszerzési eljárás lefolytatása alapján a Kbt. 131. §-ra tekintettel, a TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006 számú Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő KFT-nél „I. rész” tárgyában 2018. május 9. napján vállalkozási szerződést kötöttek.

2., A felek a szerződés 3. pontját az alábbiak szerint módosítják. Az eredeti szerződési feltétel: „3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Vállalkozói díj: nettó 44.284.796 Ft + ÁFA”

Módosított szerződési feltétel:

„3., A felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó a szerződés alapján az alábbiakban meghatározott vállalkozói díjra jogosult:

Vállalkozói díj: nettó 46.292.763 Ft + ÁFA”

3., A módosítás indoka:

A földem eredetileg elburkolt vasbeton szerkezetének kivitelező által történő feltárása során vált ismertté, hogy az északi és keleti homlokzaton az acélszerkezetek megerősítése szükséges a megfelelő statikai védelem biztosításához.

A 2018.03.20-án kelt E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása alapján az E.ON által előírt követelményeknek megfelelő lábazati szigetelés és nyílászáró csere a beruházás költségét és a kivitelezés teljesítési határidejét jelentősen megnövelték volna, ezért a 2018.06.21-én kelt E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. tájékoztatása alapján, az abban foglalt feltételek teljesítésével a földszinti fűtetlen terek földemének szigetelése a jóváhagyott kiviteli tervek szerint elvégezhető, ezzel teljesítve az előírt energetikai követelményeket.

Mindezek miatt szükségessé vált pótmunka megrendelése, illetve bizonyos munkanemek elhagyása. A munkák elszámolását jelen okirat mellékletét képező részletes költségvetés tartalmazza.

4., A szerződés egyéb rendelkezései változatlanok.

Szerződő felek a szerződést módosító okiratot, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szerződő felek a szerződést, mint akaratuknak és nyilatkozataiknak mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pály
Nyíregyháza, 2018. szeptember 11.

.....
megrendelő
NYÍRTÁVHŐ
Nyíregyházi Távhőszolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
4400 Nyíregyháza,
Népkert u. 12.

KE-VIZ 21 ZRT.
4400 Nyíregyháza,
Vécsey u. 21.
.....
vállalkozó

Ran